

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 17日

天气: 多云

星期: 日

气温: -1-7℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 一标管桩材料到站验收完成, 二标管桩组件到站, 监理人查看并填写验收记录。 2. 巡视升压站单侧接地网焊接, 试验室接地网 接地极焊接。 3. 监理人与业主、厂家人员一起巡视, 核对钢梁重量。 4. 巡视一标#1唐组件架梁及锚栓埋设。 5. 巡视二标#4箱变高压电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位 升压站 : 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域 : 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域 : 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标人员9人, 巡视1台, 船舱1台, 双台, 打桩架1台全部完成。 施工内容: 钢梁焊接, 锚栓预埋, 预埋焊接, 组件架梁, 组件架支撑 安装, 锚栓安装。 二标人员25人, 打桩船1台, 打桩机1台, 控制机1台, 引孔机1台, 船舱1台, 吊钩。 今天打桩159根, 累计完成1110根, 完成1110根。施工内容: 11# 13# 14# 打桩。 19# 21# 24# 25# 焊接, 预埋, 预埋, 预埋, 预埋, 预埋, 预埋, 预埋, 预埋, 预埋, 预埋。 三标人员66人, 控制机1台, 船舱1台。施工内容: 综合楼1楼顶板浇筑完成。 一标构造柱与钢筋绑扎100%。配电室西侧顶板分层面板梁钢筋绑扎100%。 小梁与墙体同层钢筋绑扎100%。GIS区域场地土方回填完成100%。 主变基础地管沟渠土方开挖100%。SVG-备用电源段墙体砌筑完成100%。 电缆及架加工制作, 线路电缆沟坑开挖设计, 4#塔地埋组塔。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记 录 人	汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏