

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 16 日

天气: 晴

星期： 二

气温: 4-16℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位工作情况 施工情况	1、检查在组中列内为另完成二对管作 附件材料。当以人查并应查出有吃穿。 2、巡视林附件材料安装，错付外市焊接。 3、巡视林附件材料焊接五米，附件安装，集电线路电缆沟开挖及电缆敷设。 4、查看升压站综合楼顶端结构。 5、升压站双室主变电缆沟与钢筋绑扎工程。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">施工单位</th><th style="width: 85%;">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 升压站： 固定区域： 四川省送变电建设有限责任公司 </td><td style="vertical-align: top;"> 柔性区域： 江苏华源新能源科技有限公司 一、林人员1人，挖机1台叉车1台，船挖1台，打石方全部完成 施工内容：钢梁焊接 锚杆支护焊接 附件材料及附件材料安装 锚杆焊接。 二、林人员2人，打桩机1台 打桩机1台 3台挖机 吊钩。 今日打桩10根 是计划打桩12根 完成80%。 施工内容：立桩焊接。 支架安装，附件安装 金属铝线防腐 集电线路电缆沟开挖 电缆敷设。 三、升压站人员1人 挖机1台 叉车1台。 施工内容：综合楼顶端 累计浇筑60%。 填充墙砌体材料砌筑。 35KV预制舱二次电缆电缆沟 基础浇筑50%。 制氧站分图南基基础浇筑100%。 25KV预制舱SVG 柜电缆沟控制电缆敷设完成 电缆管预埋埋管 土方回填 电缆反垫制作 配电设备安装 模框拆除100% 消防管焊接制作100%。 次设备调试完成100% </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	升压站： 固定区域： 四川省送变电建设有限责任公司	柔性区域： 江苏华源新能源科技有限公司 一、林人员1人，挖机1台叉车1台，船挖1台，打石方全部完成 施工内容：钢梁焊接 锚杆支护焊接 附件材料及附件材料安装 锚杆焊接。 二、林人员2人，打桩机1台 打桩机1台 3台挖机 吊钩。 今日打桩10根 是计划打桩12根 完成80%。 施工内容：立桩焊接。 支架安装，附件安装 金属铝线防腐 集电线路电缆沟开挖 电缆敷设。 三、升压站人员1人 挖机1台 叉车1台。 施工内容：综合楼顶端 累计浇筑60%。 填充墙砌体材料砌筑。 35KV预制舱二次电缆电缆沟 基础浇筑50%。 制氧站分图南基基础浇筑100%。 25KV预制舱SVG 柜电缆沟控制电缆敷设完成 电缆管预埋埋管 土方回填 电缆反垫制作 配电设备安装 模框拆除100% 消防管焊接制作100%。 次设备调试完成100%
施工单位	施工内容及进度				
升压站： 固定区域： 四川省送变电建设有限责任公司	柔性区域： 江苏华源新能源科技有限公司 一、林人员1人，挖机1台叉车1台，船挖1台，打石方全部完成 施工内容：钢梁焊接 锚杆支护焊接 附件材料及附件材料安装 锚杆焊接。 二、林人员2人，打桩机1台 打桩机1台 3台挖机 吊钩。 今日打桩10根 是计划打桩12根 完成80%。 施工内容：立桩焊接。 支架安装，附件安装 金属铝线防腐 集电线路电缆沟开挖 电缆敷设。 三、升压站人员1人 挖机1台 叉车1台。 施工内容：综合楼顶端 累计浇筑60%。 填充墙砌体材料砌筑。 35KV预制舱二次电缆电缆沟 基础浇筑50%。 制氧站分图南基基础浇筑100%。 25KV预制舱SVG 柜电缆沟控制电缆敷设完成 电缆管预埋埋管 土方回填 电缆反垫制作 配电设备安装 模框拆除100% 消防管焊接制作100%。 次设备调试完成100%				
其它事项					
本日现场监理人员	汪家骏 、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁				
记录人：	总监理工程师（签字）：				