

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2-13℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工单位自检记录及监理验收记录。 2. 检查施工单位安全文明施工。 3. 巡视集电线路电缆敷设情况。查看消防通道畅通及消防设施。 4. 查看升压站二次室设备基础及预埋件情况。	
施 工 情 况	施工单位 升压站 固定区域 柔性区域 四川送变电建设有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一、人员 9 人。打桩机 2 台、吊车 1 台、焊机 1 台。打桩机完成 施工内容: 钢管架焊接、组件支架安装、组件安装。 二、人员 20 人。打桩机 2 台、吊车 1 台、焊机 1 台。打桩机 2 台、吊车 2 台。 今日打桩 99 根。累计完成 20670 根。完成 20111 根。6%。施工内容: 管架施工、立柱焊接、支架及组件安装、管架防腐、集电线路电缆敷设。 三、人员 9 人。打桩机 1 台、吊车 1 台。施工内容: 综合楼二楼屋顶光伏 基础初凝 85%。5kV 母线槽二次室设备基础初凝完成。设备基础 预埋件安装完成。构造柱浇筑完成 20%。累计完成 40%。线路电缆沟 现场浇筑完成。排管敷设完成。对侧站与本项目衔接。基础初凝。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏	