

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 28 日

天气: 晴

星期: 14

气温: 2-14℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 工作情况	1、一标段桩基组件进场数量全部完成。二标段各种业物临明人查看并记录在案。 2、一标段桩基组件安装旁站。 3、巡视并粘贴综合楼二层墙饰、砌块。上查看二标段钢网结构拆除情况。 4、外立面综合楼二楼勾缝挂条等施工。玻璃、喷面玻璃幕墙。	
	施工单位	施工内容及进度
	升压站：四川省送变电建设有限责任公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司	一标段人员 挖机台 船机台 叉车台 打桩台均完成 工作内容：钢梁焊接、铝柱补铁、除锈防腐、组件安装、组件紧固、 组件支撑架安装、组件支架加固等。 二标段人员 打桩船台 打桩机台 挖机台 吊车台 切割机台。 今日打桩九根，累计完成760根，完成86%。工作内容：管桩吊卸、打桩 支架安装、组件安装、箱变移装、焊接加固、防腐除锈。 三标段人员 挖机台 铲车台 吊车台。工作内容：综合楼二楼 填筑墙垛、砌块砌筑93%，构造柱浇筑，柱头钢筋绑扎一次完成、电缆沟 土方开挖完成10%，模板完成60%，电缆及桥架安装、预埋不查、砌块 砌筑完成44%，构造柱浇筑、消防管焊接制作完成10%，累计完成打桩。
其它事项		
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁
记录人：	总监理工程师（签字）：汪家骏	