

监 理 日 志

日期: 2021年 10 月 30 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 5/16℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查施工单位进场材料完成, 二标管桩、组件进场监理人查看并做进场记录。 2. 一标组件安装旁站, 三巡视二标组件安装, 验收一标箱变材料进场。 3. 巡视二标升压站施工及高压电缆敷设。 4. 查看升压站房屋构造柱浇筑, 及综合楼二层墙体砌筑。	
施工情况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标人员 9 人, 挖机 1 台, 船挖 1 台, 叉子 1 台, 打桩机 1 台完成。 施工内容: 钢筋焊接, 组件架架设, 梁架, 组件撑杆安装, 组件安装。 箱变材料进场旁站记录, 横担 1 组未安装, 录录梁架。 二标 20 人, 打桩机 1 台, 打桩机 1 台, 吊车 1 台, 今时桩 90 根, 累挖 成 109 根, 完成比例 87.0%。施工内容: 11# 管桩施工, 支架安装 组件安装, 管桩吊卸, 集电线路高压电缆敷设回项。 三标升压站人员 103 人, 挖机 1 台, 吊车 1 台, 施工内容: 综合楼二楼顶浇筑 累计浇筑 80%, 构造柱浇筑完成, 电缆架架制作, 配电楼东侧墙体墙 砌筑 25%, 梁柱完成 75%, 消防管累计完成 45%, 消防管回项, 线管, 线路电缆沟开挖敷设完成, 8# 塔组 1 组。
	其它事项	
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪家骏	