

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 21日

天气: 多云

星期: 一

气温: 6/5℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 一标管桩、组件安装完成, 二标管桩 组件安装 监理人员查看并记录。 2. 巡视材料钢架焊接, 及组件安装。 3. 巡视升压站综合楼二楼屋顶光伏功能。 5. 巡视二标逆变器安装。 4. 二标集电线路、交直流电缆、桥架安装查看。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员 35人, 控制柜、逆变器、四路等, 打桩完成。 施工内容: 组件安装, 组件架架架架, 撑杆安装, 镀锌铁头, 镀锌铁头, 撑杆架架。 二标人员 25人, 打桩机, 打桩机, 打桩机, 打桩机, 打桩机。 今日打桩 47根, 累计完成 10979, 完成比例 86.6%。 施工内容: 管桩施工, 支立焊接, 交直流电缆, 组件安装, 集电线路, 电缆敷设, 桥架安装。 三标人员 90人, 控制柜, 逆变器, 吊钩等, 施工内容: 综合楼, 楼顶光伏, 累计完成 98%, 构造柱浇筑完成, 电缆及架架架架, 配电室, 楼顶光伏, 累计完成 80%, 构造柱浇筑完成, 场内地面平整。 线路电缆沟槽开挖, 检修铁塔, 对组件支架进行安装。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏	