

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 1日

天气: 晴

星期： 一

气温: $-3/8^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1、标管杆组外电为套量完成。二标管杆组内电监工人查看并做登记入库记录。 2、巡视一标与钢梁焊接，及组件安装旁站。 3、巡视二标吊杆打桩，及支架安装和组件安装。 4、升压站以完构造柱浇筑查看 5、二标管杆组状态拆除旁站。		
施工 情况	升压站： 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域： 固定区域： 江苏华源新能源科技有限公司	施工单位： 施工内容及进度 一标人员114人，挖机6台，叉车2台，四轮车8台。 施内容：管杆施工完成，钢梁安装完成，导重架安装，组件吊装，组件穿孔安装，组件安装，钢梁联通木曹盒安装，错和在此拆除清理。 二标人员22人，打桩船2台，打桩机2台，引航机1台，小挖台、吊车2台。 今日打桩78根，新打桩13时7分，完成87%。 施内容：管杆进位拆卸，管杆施工，支架安装，组件安装，集电线路电缆敷设，桥架安装。 三标升压站人员102人，挖机6台，叉车2台，吊车1台。 施内容：综合楼二楼顶外墙累计砌砖99%，室内地面找平，排风排烟，电缆及桥架，配电柜模板及架子拆除，场地平整，一次设备金具安装，围道基础开挖完成，线路：线路埋设沟槽焊接，5、7号塔脚。	
其它 事项	今日现场监理人员：汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁 记录人：唐树德 总监理工程师（签字）：汪家骏		