

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 5 日

天气: 阴

星期: 五

气温: -2/9°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 监理工作情况   | 1. 巡视升压站组件安装，螺栓紧固。<br>2. 查看升压站环网管道防腐接地网焊接。<br>3. 巡视升压站二次墙体砌筑，螺栓预埋，二次防雷网。<br>4. 二标高压电缆进、出线接头制作。 |  |
|          | 施工单位   | 施工内容及进度  |
| 施工情况     | 升压固定区域：柔性区域  | <p>一标人员 114 人，挖机 2 台，叉车 2 台，四驱车 1 台。</p> <p>施工内容：管桩施工完成，组件支架已经穿，组件螺栓安装，组件螺栓加力完成，管桩在桩头除锈防腐。</p> <p>二标人员 213 人，打桩船 3 台，打桩机 2 台，吊车 5 台。</p> <p>今日打桩 21 根，累计打桩 1327 根，完成比例 88.4%。施工内容：管桩施工立柱焊接，支架，组件焊接，高边墙构件中间接头封口。</p> <p>三标人员 102 人，挖机 1 台，铲车 1 台，吊车 1 台。施工内容：综合墙抹灰，排水管道施工，二次浇筑有底拉筋，用墙筋分层，砂浆敷设。</p> <p>场地平整，室外附属管道回填，围墙基础及模，室外沟渠待路基疏沟开沟开刀沟，设备基础浇筑。</p> |
| 其它事项     |  |  |
| 本日现场监理人员 | 汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁  |  |
| 记录人:     | 詹永江  | 总监理工程师(签字): 汪家骏  |