

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 11日

天气: 多云

星期: 四

气温: -1/-8℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查并审核资料，巡视频质组二次室进风管道及风管口。 2. 巡视构架螺栓紧固情况，并查看电缆槽盒吊脚。 3. 巡视上二级母线带电施工，及7#箱变防淋兰与铁子吊件。 4. 巡视一极母线螺栓紧固。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	升压站 固定区域：柔性区域 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容: 一级人员 78人，挖机 2台，叉车 2台，风冷机组 1台。 施工内容: 一级施工全部完成，钢梁安装完成，钢梁连接螺栓全部完成，组件安装，电缆槽盒及盖板及吊脚。 二级人员 33人 打桩机 2台 打桩机 2台，风冷机组 1台，叉车 1台。 原因: 地质原因，支架与砼底座未施工，深埋桩处未改，需打桩后。 三级升压站人员 45人，挖机 1台，风冷机组 1台，叉车 1台。 施工内容: 深埋 1#积雪，二次室穿墙孔洞，电缆沟内积雪清理，电缆沟盖板安装。	
其它事项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁		
记录人:	黄树德	总监理工程师(签字): 汪家骏	