

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 13日

天气: 多云

星期: 六

气温: 11-5℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视光伏组件安装及组件支架安装。 2. 查看10kV集电线路电缆头制作。 3. 巡视升压站电缆沟电缆敷设。 4. 监督参加业主安全宣传专题会。	
施工情况	施工单位: 江苏华源新能源科技有限公司 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标段15人, 挖机挖沟, 四轮车台。 施工内容: 管桩施打完成, 与沟渠安装完成, 组件安装等。 组件安装及支架安装, 电缆安装。 二标段10人, 打桩机台, 水坑台, 30kV机台, 挖机吊杆台。 今日打桩36根, 累计打桩133根, 完成90%。 施工内容: 管桩施工, 低压电缆, 箱变, 碎石, 碎石。 三标段9人, 挖机台, 铁杆台, 施工内容: 屏柜室内布线完成80%。 屏柜屏柜安装完成20%, 室外消火栓管道安装完成20%, 围墙基础及土方完成90%, 站外电缆沟完成, 室内电缆安装完成20%, 蓄电池架完成20%。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪家骏	