

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 15日

天气: 多云

星期: 周一

气温: 21-19℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 二标管桩进场, 监理人员查看管桩合格证并记录 2. 巡视上林组件安装及组件支架安装。 3. 巡视升压站二次穿墙封堵, 升压站情况 4. 巡视上林1#箱变升压 及低压电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位 升压站 固定区域 柔性区域 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一标人员15人, 挖机1台, 叉车1台, 四轮车2台。 施工内容: 管桩施工完成, 钢管架安装完成, 组件安装完成, 组件支架安装, 电缆敷设, 箱变施工。 二标 126人, 打桩船1台, 打桩机1台, 挖机1台, 叉车1台。 今日打桩46根, 累计打桩1960完成比例 90.9%。 施工内容: 管桩施工, 箱变防护栏及扶手制作, 低压电缆敷设。 三标人员8人, 挖机1台, 叉车1台。施工内容: 二次配电箱基础浇筑 找平完成20%, 室外消火栓管道安装完成20%, 围墙基础回填完成20%。 SVG柜体安装完成20%, 配电室外墙抹灰找平完成20%, 室内电缆安装20%。 二次配电箱安装90%, 控制电缆敷设完成40%, 一次电缆安装完成80%。
	其它事项	
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁
记录人: 何树德		总监理工程师(签字): 汪家骏