

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 16日

天气: 晴

星期: 二

气温: 1/-9℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标段组件安装及支架安装。 2. 巡视升压站二标段电缆敷设 巡视一标段电缆敷设 接地变电缆头制作。 3. 巡视二标段屋顶找平层找平, 有冻的现象 发现异常要求保温及暂停施工。 4. 巡视二标段管桩施工及低压电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标段人员20人, 挖机台2台, 四轮车1台。 施工内容: 管桩施工全部完成, 钢管架安装完成, 组件安装全部完成, 组件及支架安装, 电缆桥架施工, 电缆敷设。 二标段人员18人, 打桩机3台, 挖机1台, 挖机台吊18台。 今日打桩40根, 累计打桩1160完成91%。 施工内容: 管桩施工, 电缆敷设, 电缆桥架制作。 三标段人员87人, 挖机台, 吊车15台, 施工内容: 二标段屋顶找平及保温, 找平完成60%, 综合楼保温板安装完成90%, 室外消防管道安装完成70%, 围墙基础回填70%, 配电楼外墙抹灰及内网完成50%, 室内水电安装50%, 二标段屋顶安装完成90%, 一次电缆安装完成80%, 电缆桥架安装完成60%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 李士中	总监理工程师(签字): 汪家骏	