

监 理 日 志

日期: 2021年 11 月 19 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 1/-8℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视杆塔附件及螺栓安装。 2. 升压站2#综合楼封顶, 现场要求施工人员严格按照设计规范要求。 3. 巡视杆塔附件施工。4. 2#集电线路试验旁站, 现场要求施工单位人员 增设警示标志, 按照设计规范要求试验。	
施工 情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 1. 标人员12人, 挖机1台, 叉车2台, 四轮车1台 施工内容: 管桩施工完成, 与钢梁固定完成, 横杆安装完成 50%, 附件安装完成87%, 电缆桥架安装。 2. 标人员6人, 打桩机1台, 引孔机1台, 小挖机1台, 挖机2台, 吊车1台 施工内容: 今日打桩18根, 累计打桩158根, 完成80%, 2#集电 线路施工4#箱变耐压试验。 3. 标人员9人, 挖机1台, 吊车1台, 施工内容: 室外消防管道安装完成70% 综合变一层内墙抹灰完成20%, 水电安装完成30%, 25KV电力电缆 安装完成100%, 主母线一次接线完成80%, 二次母线完成10%。 防水电缆沟浇筑, 横杆安装10%, 避雷针安装90%。
其它 事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 唐树德	总监理工程师(签字): 汪家骏	