

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 20 日

天气: 阴

星期: 六

气温: -3/-12℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视林组件及支架安装. 发现个别工人对组件铺设不规范. 现场通知负责人整改并做好技术工作. 保护好成品. 2. 巡视支架管桩施工. 3. 巡视升压站二次母线电缆敷设接线. 电缆桥架. 查看电缆敷设电压等级. 4. 查看光伏电缆桥架安装及低压电缆敷设.	
施工情况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一. 林组件. 打桩机. 叉车. 四轮车. 施工内容: 林架安装 16 组. 累计完成 13.5 组. 完成率 67.1%. 组件安装 730 块. 累计安装 644 块. 完成率 98%. 电缆桥架制作安装. 电缆敷设. 二. 林人员 10 人. 打桩机. 叉车. 四轮车. 吊车. 施工内容: 管桩施工. 今日打桩 5 根. 累计打桩 13 根. 完成率 93%. 低压电缆敷设. 通讯电缆及架安装. 低压电缆桥架制作. 三. 林人员 3 人. 打桩机. 叉车. 施工内容: 二次母线接线. 电缆沟二次母线安装. 焊接. 防火电缆沟防火隔板安装.
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 张栋	总监理工程师(签字): 汪家骏	