

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 21 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -4/-11℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视一标组件及支架安装。 2. 巡视升压站二次电缆敷设接线、电缆绑扎。 3. 甲集电线路试验站现场要求施工单位负责人增加安全措施。 4. 巡视二标管桩施工、升压站架安装。5. 查看一标电缆桥架安装及敷设情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员 120 人, 挖机 2 台, 叉车 1 台, 四轮车 1 台。 施工内容: 组件安装 700 块, 累计安装 6144 完成 11.00%。支架安装 5 组, 累计安装 1404 组完成 69.6%。电缆桥架安装, 低压电缆敷设。 二标人员 126 人, 打桩机 2 台, 引孔机 2 台, 挖机 1 台, 吊车 1 台。 施工内容: 今日打桩 2 根, 累计打桩 12971 完成 93.0%。支架安装, 低压电缆敷设, 进行低压电缆状态制作、接线。 三标人员 6 人, 挖机 1 台, 吊车 1 台。施工内容: 室外消防管道安装完成 70%。 二次配电桥架内小母线安装完成 80%, 综合楼照明及插座安装完成 40%。 主控室二次接线完成 94%, 二次母线完成 10%, 防电缆沟盖板安装完成 10%。 避雷针安装完成 90%, 主接地网完成 80%。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪家骏	