

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -5/-13℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标段材料安装及撑杆安装。 2. 查看二标段围墙围网安装。发现部分围网安装不到位需整改。 3. 巡视二标段管杆施工。支架五组安装。 4. 光伏区箱变集电线路电缆敷设及耐压试验旁站。5. 下午巡视棚架。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源科技有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标段人员 17 人。撑杆 2 组。支架 2 组。四角 1 组。 施工内容：管杆与钢梁施工全部完成。撑杆安装 6 组完成 86.7%。 组件安装 1332 块完成 22.5%。电缆桥架安装。低压电缆敷设。 二标段人员 186 人。打桩 2 组。3 组。1 组。撑杆 1 组。吊杆 1 组。 施工内容：管杆施工 3 组完成 94.1%。支架安装 15 组完成 72.7%。 组件安装 186 块完成 69.1%。逆变器安装。机舱监控设备安装。 三标段人员 5 人。撑杆 1 组。支架 1 组。施工内容： 工区调试完成 30%。逆变器接地线及架安装 90%。110V 塔架架立。 电缆开孔及敷设。光伏阵列：一次设备安装。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁		
记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏		