

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21-9℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视一标组件及支架安装。 2. 巡视升压站消防管道焊接。查看围栏安装主变油池与排油阀。 3. 巡视二标支架安装及组件安装。 4. 巡视三区箱变、集电线路电缆敷设及升压站安装。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司	一标人员 17 人, 搭机位, 叉车位, 四轮车位。 施工内容: 管桩施工完成, 钢梁安装完成, 撑杆安装 60 组完成 89.6%。 组件安装 1369 块 完成 51%。电缆槽安装 187 完成 79.6%。桥架安装 二标人员 13 人, 打桩机位, 刮机位, 搭机位, 吊车位。 施工内容: 今日打桩完成 94.6%。桥架安装 14 组完成 73.4%。组件 安装 279 块 完成 69.2%。逆变器安装 8 台 完成 83.6%。 三标人员 47 人, 搭机位, 吊车 1 辆, 吊车 1 台。 施工内容: 二次调试完成 100%。逆变器组及桥架安装 99%。 户外配电箱, 户外动力箱电缆敷设完成 100%。屏柜防水封堵完成 100%。N10 塔吊安装, 电缆井升温及排水。
其它 事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 李士中	总监理工程师(签字): 汪家骏	