

监 理 日 志

日期: 2021年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -2/-13℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标组件安装及撑杆安装。 2. 查看升压站电缆沟等电气焊接。 3. 光伏区箱变直流电阻测试旁站。 4. 查看升压站围墙围栏焊接固定 巡视升压站接地网焊接。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标人员17人、技工3名、叉车2名、四轮车1台 施工内容: 管桩、钢管架安装、组件架安装完成、撑杆安装 21组完成91.1%、组件安装90块完成28.3%、桥架完成43.8%。 二标人员12人、技工2名、叉车1名、四轮车1台、吊车1辆。 施工内容: 分时段打桩完成5.1%、支架安装23组完成75.0%、组件 安装45块完成69.7%、15#箱变直流电阻测试。 三标人员47人、技工1名、叉车1名、吊车1台、施工内容: 综合楼消防管 道安装完成75%、及油漆粉刷、围墙围栏安装完成、分时段接地网 焊接及研究回填完成、次序组安装完成100%、二次母线完成90%、电缆 沟防爬器完成30%、屏柜防火封堵完成20%、110kV塔架安装完成
	其它事项	
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪家骏	