

# 监 理 日 志

日期: 2021年11月30日

天气: 多云

星期: 二

气温: -7/-14°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视一极母线支撑杆安装 - 查看梁柱施工且连接螺栓齐全。 2. 巡视升压变室内及室外电缆沟盖板。 3. 巡视升压变电气设备接线端子及地网。 4. 光伏箱变、集电线路的立塔基础。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	升压站 固定区域 : 柔性区域 四川省送变电建设有限责任公司	江苏华源新能源科技有限公司	<p>1标人员17人，挖机1台，叉车2台，四轮车1台。            施工内容：带电铜排、铜宋全部完成，今日组件安装110块，完成30.3%。逆变器母线，仍在继续安装。</p> <p>2标人员12人，打夯机2台，引航员1名，挖机1台，吊车2台。            施工内容：今日引航员完成95.4%，支架安装18套完成76.1%。组立安装372块，完成69.9%。</p> <p>3标人员47人，挖机1台，吊车1台，施工内容：主控配电室，低压电缆预装50%，二次母线焊接完成95%，电缆沟防锈漆完成85%，电缆沟防水堵漏完成40%，电缆防火堵漏完成30%。电缆沟内完成10%。电缆沟内流动下线完毕，电缆房放第三层。</p>
其它事项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁		
记录人:	汪家骏	总监理工程师(签字):	汪家骏