

监 理 日 志

日期: 2021年 12月2日

天气: 阴雪

星期: 四

气温: -2/-14℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视光伏组件方阵安装, 查看柔性逆变器接线 2. 巡视光伏组件方阵安装, 组件安装。 3. 查看升压站门窗框安装。 4. 查看二标13#箱变敷设。 5. 查看一标直流电缆敷设接线。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员19人, 控制柜、逆变器、箱变、箱变、箱变。 施工内容: 管架与网架、网架施工全部完成, 今日增加管架 引组, 完成93.77%, 组件安装80%完成3451, 逆变器接线, 直流电缆敷设。 二标人员126人, 打桩机和打桩机、控制柜、逆变器、箱变。 施工内容: 今日打桩51根完成96%, 逆变器66组, 完成77.77%。 组件安装219块, 完成70%, 箱变安装, 低压电缆敷设。 三标人员47人, 控制柜与箱变, 施工内容: 主控柜进线柜作压 电缆安装101, 电缆防水板安装98%, 电缆沟防水口完成40%。 箱变防水封堵完成30%, N9 N10光伏板接驳端子盒安装。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 唐树德	总监理工程师(签字): 汪家骏	