

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 4 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8/-5℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视光伏组件安装及支架安装, 查看直流电缆敷设。 2. 巡视光伏支架安装, 查看光伏组件电缆头制作接洽。 3. 巡视光伏组件安装。	
施工情况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标段 195 人, 控制柜 2 台, 直流柜 1 台。 施工内容: 管架安装与网架施工全部完成, 今日增加安装 30 组, 完成 95%, 组件安装 1660 块完成 40%, 进线连接直流电缆敷设。 二标段 126 人, 控制柜 3 台, 直流柜 1 台。 施工内容: 今日打桩打浪, 完成 100%, 安装安装 16 组完成 79.3%, 组件安装 279 块完成 70.7%, 桥架电缆敷设。 三标段 29 人, 控制柜 1 台, 直流柜 1 台。 施工内容: 二标段室内电缆沟开挖及地沟清理, 完成 50% 综合桥架安装及桥架打端, 桥架敷设及桥架安装, 主控室二次接线完成 96%, 二次调试完成 70%, 互感器误差试验 100%, 五防安装, 调试完成 40%。
	其它事项	
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 何树德	总监理工程师 (签字): 汪家骏	