

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 5 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 21.8℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视一林组件及支架安装, 现场要求施工队人施工员安装。 2. 巡视二林常立柱施工, 支架安装, 组件安装。 3. 查看升压站设备调试及线路避雷器直流电阻测试。 4. 二林 13 号低压电缆头制作, 接在旁站。	
施工情况	施工单位 升压站 固定区域 柔性区域 四川送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限公司	施工内容及进度 一林人员 25 人, 挖机 3 台, 叉车 1 台, 运输车 1 台 施工内容: 管卡与网架与钢架全部完成, 挖机安装 30 组 完成 97%, 组件安装 16 组完成 63%, 桥架安装直流母线架设。 二林人员 12 人, 打桩机 1 台, 挖机 1 台, 运输车 1 台 施工内容: 今日打桩 40 根, 完成 97.8%, 支架安装 20 组完成 80%, 组件安装 27 组完成 71%, 桥架电缆架设, 电缆终端头制作。 三林人员 31 人, 挖机 2 台, 叉车 1 台, 施工内容: 配电室屋顶防雷安装, 主母线接地完成 96%, 二次空开调试完成 70%, 互感器误差试验 100%, 五林安装, 调试完成 40%, 电缆沟隔板安装 80%, 110 塔电缆塔 木桩升压, 对侧 7 号 7 号安装。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 张树德	总监理工程师 (签字): 汪家骏	