

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 8 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 1/-7℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视一木组安装, 撑杆安装。 2. 巡视二木 14# 15# 组件安装 3. 升压站主变组试 8 组旁站 4. 8# 箱变低压电缆头制作 接代旁站。	
施工情况	施工单位 升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一木组 270 人, 撑杆 2 组, 叉车 2 组, 四轮车 1 组。 施工内容: 管架与钢管架安装, 钢管架施工全部完成, 组件安装 2100 块, 完成比例 53.8%。低压电缆敷设, 8# 箱变内低压电缆头制作 接代 二木组 40 人, 打杆 2 组, 引杆 2 组, 撑杆 2 组, 吊杆 1 组 施工内容: 今天打杆 40 根, 完成 98%。支架安装 1 组, 完成 81.8% 组件安装 1209 块, 完成 71.6%。核算电缆敷设。 三木组 31 人, 撑杆 1 组, 叉车 1 组。施工内容: 二次配电柜室内电 缆沟开挖及地埋电缆敷设, 站内道路平整及土方清理, 主控 室二次接代完成 96%。二次调试完成 95%。逆变器调试 100%。7 号 电缆 GIS 主变柜内试验完成消防门到场。
	其它事项	本日现场监理人员: 汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁 记录人: 康明 总监理工程师 (签字): 汪家骏