

监 理 日 志

日期: 2021年 12 月 10 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 7/-11℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标1#箱变, 查看8#低压电缆敷设。 2. 巡视二标1#箱变, 查看16#组件安装。 3. 光伏区8#箱变低压电缆敷设制作接件旁站 4. 召开监理例会。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司	一标质270人 巡视1名, 又巡视4名, 巡视1名。 施工内容: 管桩, 与网架与网架施工全部完成。组件安装166块 完成60.7%。低压电缆敷设完成21%。桥架安装完成71%。 二标质15人, 巡视2名, 巡视1名, 巡视1名, 巡视1名。 施工内容: 今天打桩40根, 完成8.6%。支架安装12组完成82.3%。 组件安装18块, 完成70%。桥架安装完成73%。电缆敷设完成70%。 三标质18人 巡视1名, 巡视1名。 施工内容: 二次配电箱内电缆敷设及地线卫生打扫 站内 道路平整及取电量, 主控室二次操作完成二次调试, 消防门安 装完成, 又巡视2名, 巡视1名。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁		
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪家骏		