

监 理 日 志

日期: 2021年 12 月 12 日

天气: 晴

星期: 8

气温: 7/-17℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二标组件安装。 2. 二标17#逆变器电缆敷设制作、接线开始。 3. 巡视二标17#逆变器安装、18#组件安装。 4. 升压站外线220kV电缆耐压试验开始。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标人员：人、挖掘机2台、叉车各四辆各1台。 施工内容：管桩、钢梁、钢梁施工全部完成、组件今日安装1680块完成67%，低压电缆敷设完成50.6%。 二标人员150、打桩机2台、三标机2台、挖掘机、吊车1台 施工内容：今日打桩16根完成99%、互感安装10组完成3%。 组安装102块完成该电缆桥架安装、低压电缆敷设。 三标升压站18人、挖掘机1台、吊车1台。 施工内容：配电室内地面卫生打扫、站内道路平整以及清理 外线220kV电缆耐压试验。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁
记录人: 张栋	总监理工程师(签字): 汪家骏	