

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 13 日

天气: 多云

星期: 一

气温: -7/5℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视标组件安装及材料安装。 2. 巡视2标20#组件安装 18#组件安装 3. 查看一标6#逆变器安装 4. 查看二标11#逆变器安装。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 一标人员270人，按照2台双号站四号台站。 施工内容：管桩、钢梁、钢索施工全部完成。组件安装1660块完成69.9%，低电压电缆敷设完成41.3%。 二标人员150人，打桩机2台，引孔机4台，按照2台。 施工内容：今日及昨日安装7组完成83.5%，组件安装1674块完成74.3%，电缆桥架完成72.7%，低电压电缆敷设完成77%。 三标人员18人，按照1台双号站。 施工内容：二次配线桥架内电缆问题梳理及地面打扫，站房道路平整，垃圾清理。主变室二次接线完成二次调试完成。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 康永红		总监理工程师(签字): 汪家骏	