

监 理 日 志

日期: 2021年12月15日

天气: 晴

星期：二

气温: $-9/15^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 工作情况	1. 巡视一林组件安装及支架安装。 2. 巡视二林管桩施工。支架安装及组件安装。 3. 查看柔性支架安装。 4. 查看二林4块光伏组件升压电压。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	一林人员20人。挖桩2名。打桩2名。四轮81名。 施工内容管桩、钢梁、钢梁桩、钢梁桩、今天打桩安装45组。 完成99%。组件安装20600块。完成77%。30000块安装完成81.7%。 低压电缆敷设完成25.3%。 二林人员50人。打桩2名。打桩2名。打桩2名。 施工内容。今天打桩4块完成99%。支架安装45组。完成84.8%。 组件安装1953块完成76.7%。电缆敷设。	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人：张树德		总监理工程师（签字）：汪家骏	