

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 16 日

天气: 多云

星期: 四

气温: -11/-23℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视一标组件安装及支架安装 2. 巡视二标支架安装、组件安装 3. 查看二标 4# 杆架基础安装、(查看剩余连接系统)	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司	一标人员 人, 控制站 2 台 2 台 4 号 4 号 1 号 施工内容: 管桩 与 钢梁 钢梁 桩 均 完 成. 组 撑 杆 架 是 2 号 组 全 部 完 成 安 装. 组 件 安 装 40 块. 完 成 80.4%. 低 压 电 缆 敷 设 完 成 28.4%. 连 接 器 接 线. 二标人员 4 人. 杆 架 和 站 址 均 完 成. 杆 架 1 号. 施工内容: 今日 支 架 安 装 出 息. 完 成 85.6%. 组 件 安 装 2046 块 完 成 77.8%. 低 压 电 缆 敷 设 完 成 77%. 100x100 桁 架 安 装 完 成 72.7%. 50x100 桁 架 安 装 完 成 91.5%.
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师 (签字): 汪家骏	