

监 理 日 志

日期: 2024 年 10 月 17 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25/-19℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视一林组杆安装, 现场要求施工队按照设计规范要求施工。 2. 查看二林 19# 光伏区电缆敷设, 20# 逆变器光伏电缆敷设及连接。 3. 巡视二林 11~12# 常杆施工情况, 要求施工单位控制好杆的垂直度。 4. 查看一林定宽电缆敷设。	
施工情况	施工单位: 江苏华源新能源科技有限公司 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一林人员 14 人, 挖机 2 台, 叉车 1 台, 四轮车 1 台。 施工内容: 今日挖杆安装 23 组, 累计安装 2018 组, 完成 100%。 组件安装 2160 块, 累计安装 47606 块, 完成 70184.25%。与网架梁 通槽盒累计 376 完成 79.5%。低压电缆敷设完成 82.7%。 二林人员 150 人, 打杆机 1 台, 318 机 1 台, 挖机 2 台。 施工内容: 今日支架安装 10 组, 累计安装 1700 组, 完成 86.1%。组件 安装 1767 块, 累计安装 144578 块, 完成 78.8%。PV 线敷设 2158 米 完成 45.0%。低压电缆敷设完成 71%。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 唐树德	总监理工程师 (签字): 汪家骏	