

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 19 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 8/16℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标组件安装, 现场要求施工负责人严格按照规范操作。 2. 查看一标逆变器接线, 电缆槽盒及低压敷设。 3. 巡视二标立柱焊接, 支架安装及组件安装。 4. 查看一标 6#-9# 低压管槽敷设。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站 : 固定区域 : 柔性区域 : 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源科技有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员 14 人, 控制柜 2 台, 逆变器 2 台, 四子子 1 台。 施工内容: 管槽 5 号梁与网架全部施工完成, 今日组件安装 38 片完成 96.2%, 3000 小时完成 81.7%, 低压电缆敷设完成 85.8%, 8#9# 槽钢立柱组件 N15 情况, 低压管槽敷设 二标人员 10 人, 打桩机 2 台, 引桩机 1 台, 控制柜 1 台 施工内容: 今日打桩机 2 根完成 99.6%, 支架安装 9 组完成 87%, 组件安装 23 片完成 83%, 逆变器安装 11 台完成 87.5%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 李士中		总监理工程师 (签字): 汪家骏	