

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 20 日

天气: 多云

星期: 一

气温: -3/-17°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视1#机架及基础，沉降情况正常。 2. 巡视2#机架及基础。 3. 检查首一块光伏组件安装及防雷设施。 4. 巡视2#机架及基础。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	1#机架 110 人，挖机 1 台，叉车 1 台，四轮车 1 台。 施工内容：基础、钢架、铜螺母等全部施工完成，今日组件安装 2100 块柔性组件全部完工，钢架关闭不带电，安装小 4。 完成 90.6%，PV-1x4mm ² 小线完成 67.7%，低压电缆的连接完成 91.7%。 2#机架 40，打桩机 2 台，引孔机 1 台，挖机 2 台。 施工内容：今日打桩 10 根，完成 99.7%，支架安装及组完成 87.4%。 组装完成 48 支，完成 81.6%，逆变器完成 87.5%，3000W 不齐 弧完成 72.7%，5000W 不齐完成 91.3%，低压电缆的连接完成 77%。	
其它事项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁		
记录人:	高伟	总监理工程师(签字):	汪家骏