

监 理 日 志

日期: 2017年 12月 21日

天气: 晴

星期: 二

气温: -8/-22℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标新架梁钢梁安装及电缆敷设。 2. 巡视二标 11# 杆塔施工。 3. 巡视三标 16# 杆塔安装及组件安装。 4. 查看二标 6# 光伏电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一标人员 73 人。控制柜、叉车、四轮车。 施工内容 管柱、钢梁、钢架、施工完成，塔杆、组件全部安装完成。今日钢梁、钢架、塔杆、组件、完成 97.78%。 300x400 塔架安装 100%，完成 94.4%。低压电缆敷设 91.0%，完成 94.4%。1# 箱变内压电缆头电压接引。 二标人员 15 人。打桩机、引孔机、控制柜。 施工内容 今日打桩 10 根，完成 99%。反塔安装 10 组，完成 57.9%。 组件安装 23 块，完成 89%。低压终端建设及制作、接电。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人:	张树德	总监理工程师(签字): 汪家骏