

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 26 日

天气: 阴

星期: 日

气温: -16/-23℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二标 13#-15#组件安装、侧身组件安装并投。 2. 巡视一标 PV 线缆敷设及桥架安装 3. 巡视二标 11#、12#管桩施工 4. 查看升压站送电中设备检查。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一标人员 2 车 1 台、由 2 车 1 台。 施工内容：今日 PV-1X4 线缆敷设 4500 完成 85.4%。侧身 MC4 插 头压接、电缆束安装、与网架钢板焊接。 二标人员 1 车 1 台、打桩机 2 台、挖机 1 台、侧身 1 台。 施工内容：今日打桩 17 根完成 100%。互感安装 7 组完成 90%。 侧身安装 13 户完成 86.9%。PV1X4 线缆敷设 2665 米完成 86.9%。 桩头焊接、桥架盖板安装、箱变清场及。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁
记录人: 唐树德	总监理工程师 (签字): 汪家骏	