

监 理 日 志

日期: 2021年 12 月 28 日

天气: -11/-20℃

星期: 二

气温: 晴

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 查看双电缆接头安装 及 低压电缆敷设。 2. 巡视二块 11# 立柱焊接, 13# 办塘组件安装。 3. 巡视一块电缆桥架安装, 4. 查看柔性钢梁耳板焊接。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一、板人员 2 人, 挖机 1 台, 四轮车 1 台。 施工内容: 电缆接头安装, 低压电缆及 PV1x4 电缆敷设。 电缆桥架安装, 钢梁耳板焊接, 组件 MC4 插头压接。 二、板人员 15 人, 打桩机 2 台, 引孔机 1 台, 挖机 2 台 施工内容: 11# 立柱焊接, 组件安装 1860 块完成 88.7%。 低压电缆敷设 16 处, 完成 90%。 PV1x4 电缆敷设 18307 米 完成 89%。
	其 它 事 项	
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 何树德	总监理工程师 (签字): 汪家骏	