

监 理 日 志

日期: 2021年 12月30日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18/-25°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视好电缆敷设及逆变器接线 2. 巡视2# 13# 支架安装, PV线缆敷设. 3. 验收逆变器终端电缆头制作接线旁站.	
施 工 情 况	施工单位 升压站 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一标人员5人, 又5名四轮车1台. 施工内容: 电缆桥架安装, 200x200桥架完成98.6%, 低压 电缆及PV1x4线缆敷设, 低压电缆完成94.3%, PV线完成100%. 逆变器接线, 组件MC4插头压接. 二标人员12人, 焊机2台. 施工内容: 11# 立柱焊接; 支架安装, 13# 支架安装. 组件安装, 光伏电缆敷设, 逆变器电缆头制作接线, 不 架箱安装.
	其它事项	
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁
记录人: 陈时重		总监理工程师(签字): 汪家骏