

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 4 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -13/-20℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视二标 1# 桁架安装及组件安装。 2. 查看二标组件间距。 3. 巡视一标电缆桥架安装 及组件MC4插头压接。 4. 查看二标 1# 桁架焊接、支架安装。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	一标人员 40 人。四台与 12。 施工内容：电缆桥架制作安装、组件MC4插头压接。 逆变器电缆布线。光伏电缆敷设。 二标人员 70 人。 施工内容：桁架焊接、支架安装、组件安装、电缆桥架安装、光伏电缆敷设、组件场地划线、箱变场区清理。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 张树德	总监理工程师(签字): 汪家骏	