

监 理 日 志

日期: 2022年 1 月 6 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12℃/20℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视上标13#支架安装, 组件安装. 2. 查看二标电缆桥架安装. 3. 巡视一标电缆槽盒支架安装, 及组件MC4插头压接. 4. 检查施工区安全隐患, 查看高处作业人员安全防护用品佩戴.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标50人, 双手吊四轮车1台. 施工内容: 与钢梁钢板焊接, 电缆桥架安装, 逆变器接线, 组件PC4插头压接, 电缆槽盒支架安装. 二标人员45人, 自卸车1辆. 施工内容: 立柱焊接, 支架, 组件安装, 逆变器电缆接线, 光伏电缆敷设, 电缆桥架安装, 组件场地倒土, 12号钢梁安装搭建.	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 唐树德		总监理工程师(签字): 汪家骏	