

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 8 日

天气: 多云

星期: 六

气温: -13/20℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二标 10kV 立柱焊接、支架安装。 2. 巡视二标 13kV 支架安装、组件安装。 3. 查看二标 10kV 电缆桥架制作安装。 4. 查看二标 10kV 变压器接线及 6kV 箱变低压电缆头制作、绝缘处理。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标人员 4 人，四轮车 1 台。 施工内容：电缆桥架制作安装、低压电缆头制作、电缆头绝缘处理、6kV 箱变低压电缆头制作、组件安装、组件 P 4 插头压接。 二标 4 人，10T 自卸吊 2 台。 施工内容：立柱焊接、支架、组件安装、光伏支架搭建、电缆桥架安装、组件板及支架材料倒运。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪家骏	