

监 理 日 志

日期: 2022年 1 月 10 日

天气: 阴

星期: 一

气温: -15/-25℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二标 11# 12# 支架安装、组件安装。 2. 巡视一标逆变器接线及PC1X4电缆敷设。 3. 查看东岭组件MC4插头压接 4. 4#箱及低压电缆附件、接线旁站。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标 4人、四轮车1台。 施工内容：电缆桥架安装、桥架敷设、逆变器接线、PC1X4 光伏电缆敷设、组件MC4插头压接、箱及低压电缆附件 二标 40人、自卸车2台 施工内容：支架安装、组件安装、光伏电缆敷设、电缆 桥架安装、逆变器接线、组件、支架材料倒运。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁
记录人: 唐树德		总监理工程师(签字): 汪家骏