

监 理 日 志

日期: 2022年 1 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17/24°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二标 11 月 12 日 支架安装、组件安装。 2. 查看制氢设备接线、低压电缆敷设。 3. 4 标箱变低压电缆头制作、接线端子。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标人员 4 人，四轮车 1 台。 施工内容：电缆桥架安装完成，组件从 4 抽头压接，逆变器接线，PV1X4 电缆穿线固定，箱变低压端端电缆头制作接线。 二标人员 5 人，四轮车 1 台。 施工内容：11 月 12 日 支架安装、组件安装，13 日组件安装完成，电缆桥架安装，光伏电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁
记录人: 唐树德	总监理工程师 (签字): 汪家骏	