

监 理 日 志

日期: 2022年 1 月 12 日

天气: 多云

星期: 三

气温: -14/-24℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二标 11# 12# 支架安装、组件安装。 2. 查看一标逆变器接线及组件MC4插头压接。 3. 7#箱变低压电缆敷设制作、接线旁站。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标人员 45 人，四轮车 1 台。 施工内容：低压电缆及 PV1x4 电缆敷设、逆变器接线。 组件 MC4 插头压接。 二标人员 50 人，四轮车 1 辆。 施工内容：11# 12# 支架安装、组件安装、电缆桥架安装。 光伏电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	汪家骏、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 唐树德	总监理工程师 (签字): 汪家骏	