

监 理 日 志

日期: 2022年 2月 23日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7/-21℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视林4#逆变器故障消除 2. 查看林4#高压电缆固定 3. 巡视林11#逆变器主焊接. 支架安装. 组件安装.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一. 林4# 24人. 四台车在站. 施工内容: 高压电缆固定. 逆变器故障消除. 二. 林7# 8人. 自卸车1辆 施工内容: 现场组件材料就位. 脚架搭建 主焊接. 支架安装. 组件安装. PV1x4电缆敷设.
其它 事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、董田春、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪家骏	