

监 理 日 志

日期: 2022年 2 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 0/-12°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二标 1# 12# 支架安装、组件安装。发现问题现场叫停组件安装，发现有 1 处组件安装不符合要求，通知负责人进行整改。 2. 巡视一标 9# 槽盒盖板安装。 3. 一标 4# 柱头防腐拆除油漆、刷漆旁站。	
施 工 情 况	施工单位 升压站：固定区域：柔性区域：四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一标 4# 人、由东向西。 施工内容：低压电缆束头固定、电缆槽盒盖板安装、槽头柱头防腐拆除油漆、刷漆。 二标人员入场、卸卸吊车 1 辆。 施工内容：现场材料卸运、支架安装、组件安装、电缆桥架安装、PV1X4 电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉
记录人:	总监理工程师(签字):	

