

监 理 日 志

日期: 2022年 3月 2日

星期: 三

天气: 阴

气温: 11-13℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视二标 11# 12# 支架安装、组件安装、 2. 查看二标 桥架安装及 PV1x4 电缆敷设、 3. 巡视一标 桥架盖板安装及接头防腐作业。 4. 施工现场安全巡查 高空作业人员安全用品佩戴。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标人员 24 人、四轮车 1 台 施工内容：桥架盖板安装、电气故障消除作业。 管桩防腐拆除锈迹、铝桩头二遍刷漆。 二标人员 60 人、自卸吊车 1 辆。 施工内容：现场材料倒运 支架安装、组件安装、 电缆桥架安装、PV1x4 电缆敷设。
其它 事项		
本日现场监理人员	汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉	
记录人: 唐树德	总监理工程师 (签字): 汪家骏	