

监 理 日 志

日期: 2022年 3 月 14 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 21-4°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视一标段桥架盖板安装、枯头防腐除锈。 2. 巡视二标段1#12#支架安装、组件安装、PV电缆敷设。 3. 施工现场安全巡查、疫情防控措施巡查、高处作业人员安全防护巡查。	
施工 情况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标段 24人、四轮车1台 施工内容 桥架盖板安装、接地圆钢焊接安装、电气故障消除工作、枯头防腐除锈。 二标段 45人 自卸车1台 施工内容 现场材料倒运、支架安装、组件安装、PV1x4电缆敷设。
其它 事项	今日巡视柔性枯头防腐除锈时，发现个别除锈不合格，现场要求施工人员整改，按规范打磨。	
本日现场监理人员	汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉	
记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏	