

监 理 日 志

日期: 2022年 7月 20日

天气: 晴 21/6℃

星期: 日

气温: _____

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标段现场垃圾清理。 2. 查看一标段支架防腐除锈、及柔性支架消缺作业 3. 施工现场安全巡查、疫情防控管理、高空作业及安全防护用品佩戴。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标段人员 4 人，四轮车 1 台 施工内容：按架造及安装完成，水平接地安装完成。 支架防腐除锈、刷漆、柔性支架消缺作业。 金属支架改刷 4-5 遍漆 二标段未施工
其 它 事 项	今日检查一标段支架除锈、现场要求轮人员除锈要达规范 要求，并刷漆。	
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉
记录人: 唐树德		总监理工程师(签字): 汪家骏