

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 24 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 9/1°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日监理人员对二标段#10区进行预验收工作,同时对接箱区进行检查。 下午与业主、监理单位进行材料清单核对。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 - 标段4人 四标段 施工内容: 全区域进行电气及杂项作业, 柜体防腐刷漆, 跳线及横担环卸处出物地。 作业人员5人。 全区域箱变柜防腐刷漆
	其它事项	
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉
记录人: 何洁		总监理工程师(签字): 汪家骏

监 理 日 志

日期: 2022年 3 月 25 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 21-27°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视杆头防腐, 2. 巡视一标电气 支架消缺, 3. 中午项目部分作业人员核对本台帐	
施 工 情 况	施工单位 升压站 : 固定区域 : 柔性区域 : 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标 4 人 四轮车 1 台. 施工内容: 全区域电气、支架消缺作业. 杆头防腐防腐. 二标 6 人. 施工内容 箱变柜头防腐. 过路电缆规整.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉
记录人: 唐树德		总监理工程师 (签字): 汪家骏

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 26 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 8/-30c

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	今日与监理人员对二林固定区域#11区-#21区进行了预验收 包括: 管杆基础, 支架安装及组件安装, 逆变器, 电缆, 接地等.	
施工 情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一林人员4人、四轮车1台 施工内容: 电气支架消缺作业. 支架防腐刷漆. 跳板横担拆卸运出场外. 二林6人 施工内容: 电气消缺作业
其它 事项	今日对二林固定区域进行了预验收. 结果总结归入附件附表.	
本日现场监理人员 汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉		
记录人: 唐树德		总监理工程师(签字): 汪家骏