

监 理 日 志

日期: 2022年 4月 18日

天气: 阴

星期: 二

气温: 24/18°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标五架组件清洗. 查看二标坝埂恢复情况. 2. 监理人员对二标预验收回复单内容进行抽查. 发现仍有部分不合格项. 通知继续整改. 三标二组坝埂安全复查.	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标 10人. 四组清洗 施工内容: 柔性五架. 组件清洗作业. 下午风大. 清洗作业暂停. 坝埂坝埂清理. 二标 6人. 施工内容: 坝埂坝埂清理 电气清洗作业.
	其它事项	
本日现场监理人员	徐永祥. 康和胜. 张永祥. 何永	
记录人: 康和胜	总监理工程师 (签字): 汪家华	