

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 21 日

天气: 小雨 19/6℃

星期: 四

气温: 19/6℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视上村支渠. 坝体消缺作业 2. 查看一. 二. 级坝坝体恢复情况. 正在按设计要求逐步恢复. 3. 证明坝体安全. 疫情防控管理.	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一. 级 20 人. 四. 级 5 人. 勾机 2 台 施工内容: 土方回填. 坝体消缺作业 现场坝体清理. 坝体恢复施工. 二. 级 6 人. 勾机 2 台. 施工内容: 支渠消缺作业 坝体恢复.
其它 事项		
本日现场监理人员	徐永辉. 唐时强. 张永东. 何杰	
记录人: 唐时强	总监理工程师 (签字): 汪永清	