

监 理 日 志

日期: 2022年 4 月 23 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 28/14℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标支架组件缺失 (风大暂停) 2. 查看一标、二标坝体恢复情况 3. 施工现场安全大检查, 隐患排查治理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标人员 20 人, 四台吊车吊钩就位 施工内容: 今日大风, 消缺工作未进行 坝体恢复施工中 二标人员 6 人, 勾机就位. 坝体恢复
其 它 事 项	今日巡视中发现果林寺 5# 组件被风吹落 10 余片, 通知施工方查看组件是否损坏, 尽快恢复.	
本日现场监理人员	徐怀特 唐树旺 张树军 顾杰	
记录人: 唐树旺	总监理工程师 (签字): 汪家清	